

## ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಅ) ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು				
ಅ.ನಂ	ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ	ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನದ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ಒಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು	58	1000 Cr	(930 Cr for project and 70 Cr for A&OE)
2	ಒಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು	09	10.522 Cr	
3	ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	39	597.28 Cr	
4	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	02	57.50Cr	
5	ಒಟ್ಟು ಡಿಪಿಆರ್ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	05	213.00Cr	
6	ಒಟ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	02	42.00Cr	
ಬ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು (ಪಿಪಿಪಿ)				
1	ಒಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು	03	116.50 Cr	
2	ಒಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು	-	-	
3	ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	01	50 Cr	(10 Cr SCM Funded)
4	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳು	02	66.50Cr	
ಕ) ಇತರ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂವಹನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ				
1	ಒಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು	12	545 Cr	
2	ಒಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು	08	224Cr	
3	ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	04	321 Cr	
4	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳು	0	0 Cr	
ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ (ಅ+ಬ+ಕ)				
1	ಒಟ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು	73	1661.50 Cr	
2	ಒಟ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು	17	234.52Cr	
3	ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	44	968.28Cr	
4	ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳು	04	124.00Cr	
5	ಒಟ್ಟು ಡಿಪಿಆರ್ ಹಂತದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	05	213.00 Cr	
6	ಒಟ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು	02	42.00 Cr	

ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವರ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)				
ಅ.ನಂ	ವಿವರಣೆ	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ	ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ
1	ಒಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ	500 Cr	500 Cr	1000 Cr
2	ಒಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನ	196 Cr	190 Cr	386 Cr

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿ			
ಅ.ನಂ	ವಿವರಣೆ	ದಿ: 31-03-2020 ರವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ	ದಿ: 01-04-2020 ರಿಂದ 04-06-2020 ರವರೆಗೆ ಆದ ವೆಚ್ಚ
1	ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	78.14 Cr	82.54 Cr
2	ಸಮಾಲೋಚಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕದ ವೆಚ್ಚ	8.29 Cr	9.81 Cr
3	ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚ	8.79 Cr	9.25 Cr
	ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು	95.22 Cr	101.60 Cr

## ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ
1	ಎಸ್.ಪಿ.ವಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ	0.015	ಸಾಯಿ ಟೆಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	6 ತಿಂಗಳು	14.01.2018	0.015
2	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇ-ಶೌಚಾಲಯ	1.01	ಇರಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೇರಳ	6 ತಿಂಗಳು	24.09.2018	1.01
3	ರಾಜಾ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ)	0.837	ಸಂಕನಗೌಡಶಾನಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	1 ತಿಂಗಳು	19.09.2018	0.837
4	ರಾಜಾ ನಾಲಾ ಹೊಳೆತ್ತುವುದು (ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗ)	0.8	ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಜು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	1 ತಿಂಗಳು	19.09.2018	0.8
5	ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪಕಿನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಶಿನ್	0.130	ಮೆ   ಇವಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ	1 ತಿಂಗಳು	17.12.2018	0.130
6	ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜನೆ	0.37	ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಚ್. ತಾಲೆವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	3 ತಿಂಗಳು	28.02.2019	0.37
7	ಪಾಲಿಕೆಯ ಈಜುಗೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	3.03	ಮಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿ., ಮಂಗಳೂರು	6 ತಿಂಗಳು	26.06.2019	3.03
8	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಲ್ಯಾಮಿಂಗಟನ್ ಶಾಲೆ) ಯೋಜನೆ	1.17	ಮೆ   ನೈನಿರಿಚ್ ಇನ್ವೋಸ್ಟೆಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	6 ತಿಂಗಳು	30.10.2019	1.17
9	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯೋಜನೆ (ಚಿಟಗುಪ್ಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ)	3.06	ಮೆ   ನೈನಿರಿಚ್ ಇನ್ವೋಸ್ಟೆಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು	6 ತಿಂಗಳು	30.10.2019	3.06

## ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆ	43.93	ಎನ್.ಇ.ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮುಂಬೈ	19.11.2018	31.08.2020	20.44
2	ತೋಳನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	17.45	ಸೌಹಾರ್ದ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	16.10.2018	16.04.2020	4.76
3	ಎ. ಆರ್. ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ	0.73	ಮಣಿಪಾಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	02.02.2019	30.09.2019	0.097
4	ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆ ಸಿವಿಲ್ & ಇಂಟಿರಿಯರ್ ವರ್ಕ್) ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-01	4.91	ಸೌಹಾರ್ದ ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	04.01.2019	03.04.2020	0.7953
5	ಎಮ್. ಜಿ. ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	13.313	ಮಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿ., ಮಂಗಳೂರು	03.08.2018	31.05.2020	3.536
6	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-04 ಹೊಸ ರಸ್ತೆ	21.09	ಜಿ. ಎಮ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬಿದರ	04.02.2019	30.06.2020	3.54
7	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-05 ಹೊಸ ರಸ್ತೆ	31.39	ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು	04.02.2019	03.02.2021	1.92
8	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-06 ಹೊಸ ರಸ್ತೆ	37.719	ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು	04.02.2019	03.02.2022	1.25
9	ಬಡಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-1 (BSUP-01)	31.14	ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಪಾ, ಬೆಂಗಳೂರು	04.02.2019	31.08.2020	12.45
10	ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್	12.2	ಮದ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ	07.03.2019	07.12.2019	8.91
11	ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆ (ರೂಮ್ ಇಂಟಿರಿಯರ್)	3.27	ಮೆ   ಸಂಜಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು	23.02.2019	21.02.2020	0
12	ಬಡಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಜ್-3 (BSUP-03)	31.91	ಸಿ. ಎ. ಬಿರಾದಾರ	04.06.2019	04.06.2020	4.4
13	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಮ್.ಇ ಯೋಜನೆ	18.4	ಬಿ. ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ	10.06.2019	10.06.2020	4.72
14	ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ & ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೋಜನೆ (ಸರ್ವಿಸಿಸ್)	3.46	ಐ. ಸಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	27.06.2019	27.03.2020	0.44

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
15	ಫಜಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ	4.59	ರಾಮ ರತನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್	29.06.2019	29.03.2020	0.44
16	ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆ	5.38	ಜಿ. ರಮೇಶ	06.08.2019	06.08.2020	0.42
17	ಹಳೇ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	13.96	ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,	06.08.2019	06.02.2021	0
18	ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	18.35	ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,	06.08.2019	06.02.2021	0
19	ಎಮ್. ಜಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಭಾಗ-1 (ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ) ಯೋಜನೆ	4.67	ಬಿ. ಎನ್.ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಮಂಗಳೂರು	03.08.2019	02.02.2020	1.85
20	ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-ಎ (200 ಕಟ್ಟಿಗಳು)	0.3	ರಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಎಎಸ್‌ಟಿಎಸ್	06.08.2019	05.11.2019	0
21	ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈಸಿನೆಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ	8.5	ಮೆ   ಟ್ರಿನಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ	10.10.2019	10.06.2020	0.34
22	ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	6.8	ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,	05.10.2019	04.10.2020	0
23	ಉಣಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	2.03	ಎಸ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,	05.10.2019	04.10.2020	0
24	ಎಮ್. ಜಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಭಾಗ-2 (ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು) ಯೋಜನೆ	4.2	ಸಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಪುಣೆ	26.11.2019	25.05.2020	0
25	ಹಳೇ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಬಿ-ಕಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು)	0.76	ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬುರಾವ್ ರೋಖಿಡೆ	23.12.2019	23.03.2020	0
26	ಘನತಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಯೋಜನೆ	3.84	ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್	-	-	0
27	ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ	4.98	ಮೆ   ಸಂಜಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು	17.12.2019	16.12.2020	0
28	ಮೇದಾರ ಓಣಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸರಿ ಯೋಜನೆ	4.6	ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಕುಂಜುರಾಮ ಪಿಳ್ಳೆ ರಾಮಶ್ರೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ ಲಿ.,	02.01.2020	01.01.2021	0

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವಧಿ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
29	ವಿದ್ಯುತ್ ಚಿತಾಗಾರ ಯೋಜನೆ	2.9	ಬಿ. ಎನ್. ಗಿರೀಶ	31.12.2019	30.12.2021	0
30	ಬಡಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 (BSUP-02)	41.75	ಸಿ. ಎ. ಬಿರಾದಾರ	02.01.2020	01.01.2021	0
31	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-2 ಯೋಜನೆ	50.75	ಮೆ   ಪ್ರಶಾಂತ ರೋಡ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಿ.,	17.02.2020	17.02.2021	2.35
32	ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗ-1 & 2	20.26	ಮೆ   ಕೊಟರ್ಕಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈ ಲಿ.,	31.01.2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ		-
33	ಕ್ಯೂಸಿ ಲ್ಯಾಬೋರಟರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ	0.85	ಮೆ   ಮಹೇಶ ವಡ್ಡರ	31.01.2020	-	0
34	ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ	0.408	ಮೆ   ಟ್ರಿನಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ	12.03.2020	11.06.2020	0
35	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ -1 ಗೋಕುಲ ರೋಡ ಯೋಜನೆ	43	ಬಿ. ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ	15.05.2020	14.05.2021	0
36	ಬೂಮ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಯೋಜನೆ	5.00	ಮೆ   ಟೆಕ್ನೋಕ್ರೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.,	11.03.2020 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ		0
37	ಚಿಟಗುಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	26.18	ಮಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಿ., ಮಂಗಳೂರು	14.05.2020	-	0
38	ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ-2	36.00	ಮಾ ಪೋಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ	-	-	0
39	ಇಂದಿರಾ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	ಮೆ   ಸಂಜಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು	02.06.2020	-	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ವರ್ಕ ಆರ್ಟರ್ ನೀರಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

## ಟೆಂಡರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1	ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-03	42.5	29.02.2020	18.03.2020	-	ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು 3 ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ
2	ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	15.00	28.05.2020	15.06.2020	-	-

## ಡಿಪಿಆರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಡಿಪಿಆರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1	ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	50.00	22.06.2020	26.06.2020	01.07.2020	
2	ಸಮಗ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಯೋಜನೆ (Sports Complex)	117.00	22.06.2020	26.06.2020	01.07.2020	
3	ತೋಳನಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಹಂತ-2	5.00	22.06.2020	26.06.2020	30.06.2020	
4	ಈಜುಗೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-2)	5.00	22.06.2020	26.06.2020	30.06.2020	
5	ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	36.00	22.06.2020	26.06.2020	30.06.2020	

**ಪರಿಕಲ್ಪನೆ (FB) ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು**

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಡಿಪಿಆರ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1	ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	12.00	15.07.2020	20.07.2020	31.07.2020	
2	ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ	30.00	-	-	-	ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎಫ್‌ಆರ್/ಡಿಪಿಆರ್ ಎನ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ರೂ. 30 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಸಲಹಾ ಕಂಡಿಕೆ ನಂ-15 ರಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

**ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು**

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ	ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)
1	ಬಹುಮಹಡಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ	50.00	ಮೆ   ಸುರೇಶ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಿಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ	21.12.2018	21.12.2020	-

**ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು**

ಅ. ನಂ	ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ಷರಾ
1	ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಯೋಜನೆ	64.20	18.10.2019	16.12.2019	-	ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2	ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್-ಟಾಪ್ ಯೋಜನೆ	2.3	14.05.2020	18.06.2020	-	-